





ANEXO SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO		Nº 001
Numero do Contrato	066/2022	
Objeto do Contrato	Construção da Sede do Parque Municipal da Estância Ecológica do Cruzeiro	
Nome da Contratada	BR Lello Construtora Ltda - EPP	
CNPJ da Contratada	19.447.569/0001-28	
Sec. Mun. de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	Denise Coelho de Almeida	
I-zero do Orçamento do Contrato	mar/21	
Database do Pedido de Reequilíbrio	set/22	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	PREÇO UNITÁRIO DE REEQUILÍBRIO (INCLUIR APENAS OS ITENS EM QUE O S.E. DE GATILHO DA COLUNA J.FOR MAIOR OU IGUAL A 0,01%).		F = (D+E)+D	G	H = (F*(0,5-0,001%))	I = (H*(REDR/2))	PRECÇO UNITÁRIO CONTRATADO + O LIMITE DE 70% DO LOR COM ARRED: 2	PRECÇO UNITÁRIO CONTRATADO + O LIMITE DE 70% DO LOR	PRECÇO SOLICITADO	ANÁLISE DO PREÇO SOLICITADO FOR O QUE FOR > 0,00% ITEM OU COTAÇÃO DE PREÇOS - PAINALISE	BASE DE IDENTIFICAÇÃO DO REEQUILÍBRIO (TABELA REFERENCIAL DO COTAÇÃO DE PREÇOS - PAINALISE)	M	N	O	P	QUANTIDADE CONTRATADA + ADITIVO	SALDO EM QUANTIDADE NOMINAL DA MEDIÇÃO ANTERIOR À DATA DO OFÍCIO	SALDO EM % A MEDIÇÃO Nº 03 PARTIR 15/05	APURAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO CONTRATADO E O PREÇO SOLICITADO		
			C	D																		E	
A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																						
2007-05R-001B	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m	R\$	146.416,00	11,630000%	R\$	183.446,41	R\$	170.912,05	R\$	156.060,88	8,67	CPU	set/22		CPU	1,00	0,83	1,00	0,83	83,18%	R\$	
93207	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	m²	R\$	760,92	11,630000%	R\$	852,76	R\$	891,72	R\$	1.153,22	28,33	Smap	set/22		Smap	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00%	R\$	
93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUIDO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	R\$	420,15	11,630000%	R\$	469,01	R\$	490,44	R\$	620,87	26,59	Smap	set/22		Smap	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00%	R\$	
93208	EQUIPAMENTOS AF_02/2016 INCLUIDO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUIDO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	R\$	509,28	11,630000%	R\$	568,51	R\$	594,48	R\$	801,46	34,82	Smap	set/22		Smap	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00%	R\$	
93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUIDO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	R\$	763,92	11,630000%	R\$	852,76	R\$	891,72	R\$	1.123,32	28,21	Smap	set/22		Smap	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00%	R\$	
2007-05R-010	LOCAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FONÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 28KVA	un	R\$	665,80	11,630000%	R\$	743,23	R\$	777,18	R\$	743,16	4,38	Smap	jun/22		Smap	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	R\$	
2007-05R-005	LOCAÇÃO DE AGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIGIENIZANTE E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE AGUA - ENTONADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 200MM (177 - TANGIÃO) CORDELOSBARRA	un	R\$	365,83	11,630000%	R\$	430,70	R\$	450,26	R\$	430,06	4,25	Smap	jun/22		Smap	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	R\$	
2007-05R-009	OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000,0001 E 3.000,0000 (SETOP MOB-DES-020) 0,30% DO TOTAL DA OBRA	m²	R\$	7.838,20	11,630000%	R\$	8.527,64	R\$	8.917,18	R\$	8.917,18	-	Smap	jun/22		Smap	1,00	0,50	1,00	0,50	50,00%	R\$	
98025	TERREPLANEJAGEM	m²	R\$	0,34	11,630000%	R\$	0,36	R\$	0,40	R\$	0,40	0,40	Smap	set/22		Smap	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00%	R\$	
101211	SMERZA MECANIZADA DE CANALVAZADA VEGETAL, INCLUIDO CARGA, DE SCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAGAMBA 0,8M/1,111 HPI, FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14M³, DMT DE 2,100 E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_02/2016	m³	R\$	12,73	11,630000%	R\$	14,21	R\$	14,80	R\$	14,86	14,86	Smap	ago/22		Smap	780,91	0,00	780,91	0,00	0,00%	R\$	
98095	SMERZA MECANIZADA DE CANALVAZADA VEGETAL, INCLUIDO CARGA, DE SCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM TRATOR DE ESTERIAS AF_05/2018	m³	R\$	31,83	11,630000%	R\$	35,33	R\$	37,15	R\$	37,36	37,36	Smap	set/22		Smap	208,60	1,08	209,68	1,08	0,14%	R\$	4,59
100574	REATERMO MECANIZADO DE VALA COM REBOCAGUARDIA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO 0,20 M³) POTÊNCIA 28 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_02/2016	m³	R\$	33,15	11,630000%	R\$	37,01	R\$	38,70	R\$	11,266	191,11	Smap	set/22		Smap	86,40	0,00	86,40	0,00	0,00%	R\$	(0,05)
100574	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT 5,5 M (IDENTRO PERÍMETRO URBANO)	m³	R\$	3,81	11,630000%	R\$	4,25	R\$	4,45	R\$	5,08	5,08	Smap	jun/22		Smap	2.760,83	0,00	2.760,83	0,00	0,00%	R\$	
DEM-CON-010	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERIAS	m²	R\$	1,18	11,630000%	R\$	1,30	R\$	1,38	R\$	1,38	1,38	Smap	jun/22		Smap	558,16	0,00	558,16	0,00	0,00%	R\$	
98059	DEMOÇÃO DE CONCRETO ARMADO MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m³	R\$	241,00	11,630000%	R\$	270,03	R\$	283,37	R\$	295,80	4,82	Smap	jun/22		Smap	56,91	56,91	113,82	56,91	100,00%	R\$	1.477,32
98059	LOCAÇÃO DE OBRA	m	R\$	39,19	11,630000%	R\$	42,63	R\$	44,56	R\$	44,56	44,56	Smap	set/22		Smap	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%	R\$	
98059	ESTACAS	m	R\$	38,10	11,630000%	R\$	42,63	R\$	44,56	R\$	44,56	44,56	Smap	set/22		Smap	40,80	40,80	81,60	40,80	100,00%	R\$	1.166,96

ANEXO SOLICITAÇÃO DE REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO		Nº 001
Número do Contrato	068/2022	
Objeto do Contrato	Construção da Sede do Parque Municipal da Estância Ecológica do Cruzeiro	
Nome da Contratada	BR Leão Construtora Ltda - EPP	
CNPJ da Contratada	19.447.569/0001-28	
Soc. Min. de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	Denise Coelho de Almeida	
I-zero do Orçamento do Contrato	mar/21	
Data-base do Pedido de Reequilíbrio	5/6/22	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	PREÇO UNITÁRIO SOLICITADO NO REEQUILÍBRIO										QUANTIDADE CONTRATADA * ADITIVO	SALDO EM QUANTIDADE NO FINAL DA MEDIÇÃO (MEDIAMENTE ANTERIOR À DATA DO OFÍCIO DE MEDIÇÃO N.º DE PEDIDO 1584 + 1605 VIDE LEGENDA 6)	SALDO EM % A QUANTIDADE MENSAL DO PERÍODO A PARTIR 1585	AFIRMAÇÃO DA QUANTIDADE REAJUSTADA E DO PREÇO SOLICITADO SALDO EM QUANTIDADE	
			PREÇO CONTRATADO	% REAJUSTE ATÉ A DATA ATUAL	PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO * REAJUSTE	70% DO LOR	PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO * REAJUSTE - O LIMITE DE 70% DO LOR	PREÇO SOLICITADO	ANÁLISE DO PRIMEIRO ATILHO - FOR - QUE OBRAS DE APTO FINALIZE	BASE DE IDENTIFICAÇÃO DO REAJUSTE (NOTA FISCAL, TABELA DE REAJUSTE, etc.)	DATA-BASE DA IDENTIFICAÇÃO DO REAJUSTE (DIAMENSÃO 02/11/2022)	INFORMAÇÃO (DNB) PAGINA(S) VIDE LEGENDA 6)					Q
A		C	D	E	F = (D+E)*D	G	H = (F*(0-0,0001%)+F	I = APREDE(L)Z	J	K = (J/I)*100	L	M	N	O	P	Q = P/O	R = L/P*P
FUN-005	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTAÇÃO TIPO HÉLICE CONTÍNUA DMT ATÉ 50 KM	m	10.105,00	11,630000%	11.370,18	4,58%	11.895,59	11.895,59	10.648,46	10,24	Setep	Press. SETOP - Le site - pag 197	1,20	1,00	100,00%	RS	-
9980	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA DIÂMETRO DE 36 CM INCLUSO CONCRETO FCK-COMPA, (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA BINARI (W6651)- EXCLUSIVAMENTE ARMADURA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	m	82,75	11,630000%	92,27	4,58%	96,59	96,59	143,33	48,39	CPU	CPU	30,00	20,00	100,00%	RS	1.023,05
9981	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO. DIÂMETRO DE ATÉ 40 CM. AF. 11/2016	un	17,82	11,630000%	19,86	4,58%	20,80	20,80	16,20	27,11	Setep	CPU Síntese pag 210	32,00	32,00	100,00%	RS	-
9983	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR DIÂMETRO 3-5,0 MM. AF. 11/2016	kg	17,82	11,630000%	19,86	4,58%	20,80	20,80	20,48	1,33	Setep	CPU Síntese pag 241	56,50	56,50	100,00%	RS	-
99576	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR DIÂMETRO 3-5,0 MM. AF. 11/2016	kg	15,27	11,630000%	17,05	4,58%	17,82	17,82	11,93	0,60	Setep	CPU Síntese pag 240	177,88	177,88	100,00%	RS	156,75
74010001	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	m³	1,99	11,630000%	2,22	4,56%	2,22	2,22	3,05	37,17	CPU	CPU	3,45	3,45	100,00%	RS	3,23
TRM-CAM-020	SAPATAS, BLOCOS E CHITAS TRABALHOS EM TERRA	m³	50,93	11,630000%	56,84	4,58%	59,44	59,44	69,42	1,65	Setep	CPU Síntese pag 215	36,40	0,00	0,00%	RS	-
96523	ESCALVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORMOAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF. 09/2017	m³	70,02	11,630000%	78,16	4,58%	81,73	81,73	83,10	1,67	Setep	CPU Síntese pag 216	39,52	26,57	72,33%	RS	140,92
9685	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	m³	38,19	11,630000%	42,83	4,58%	44,58	44,58	45,42	1,69	Setep	CPU Síntese pag 134	5,99	1,21	20,25%	RS	3,39
74010001	CARREGADOR MECÂNICO DE 800 Q UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6X03/07 E PA CARREGADORA SOBRE PNEUS 12R16 CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,9 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	m³	1,90	11,630000%	2,12	4,56%	2,22	2,22	3,05	37,17	CPU	CPU	133,37	0,00	0,00%	RS	-
TRM-CAM-020	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT 4,2-5,5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	m³	4,07	11,630000%	4,54	4,58%	4,75	4,75	5,07	27,85	Setep	Press. SETOP - Le site - pag 201	606,83	0,00	0,00%	RS	-
96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE 50 DE 50 MM - MONTAGEM. AF. 09/2017	m²	69,12	11,630000%	99,48	4,58%	104,03	104,03	133,43	28,26	Setep	CPU Síntese pag 276	302,59	57,42	75,88%	RS	1.176,14
96539	BALDRAME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. F-17 M2 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2017	m²	76,39	11,630000%	85,27	4,58%	89,17	89,17	109,29	23,52	Setep	CPU Síntese pag 227	389,49	292,38	84,89%	RS	6.090,54
96555	APRIMEIRIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOIS. AF. 09/2018	m²	13,26	11,630000%	14,91	4,58%	15,60	15,60	17,14	9,85	Setep	CPU Síntese pag 281	765,81	328,57	41,81%	RS	730,46
96543	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 53MM - MONTAGEM. AF. 09/2017	kg	17,05	11,630000%	19,89	4,58%	20,80	20,80	20,97	0,61	Setep	CPU Síntese pag 227	15,47	0,00	0,00%	RS	-
96544	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 53MM - MONTAGEM. AF. 09/2017	kg	16,55	11,630000%	18,47	4,58%	19,32	19,32	19,66	1,74	Setep	CPU Síntese pag 241	8,53	0,00	0,00%	RS	-
96545	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 19 MM - MONTAGEM. AF. 09/2017	kg	15,27	11,630000%	17,05	4,58%	17,82	17,82	18,30	2,72	Setep	CPU Síntese pag 241	52,14	0,00	0,00%	RS	-
96546	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 09/2017	kg	15,27	11,630000%	17,05	4,58%	17,82	17,82	18,37	3,09	Setep	CPU Síntese pag 242	236,36	0,00	0,00%	RS	-
96547	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 09/2017	kg	12,41	11,630000%	13,92	4,58%	14,56	14,56	15,07	3,48	Setep	CPU Síntese pag 242	2,64834	0,00	0,00%	RS	-
96518	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORMOAMENTO OU SAPATAS. AF. 09/2017	m²	381,56	11,630000%	425,26	4,58%	445,86	445,86	515,62	15,65	Setep	CPU Síntese pag 213	4,62	0,31	4,31%	RS	27,26
96507	CONCRETO DE BLOCOS DE CORMOAMENTO E VIGAS BALDRAMES FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADESIÃO E ACABAMENTO. AF. 09/2017	m³	471,09	11,630000%	525,87	4,58%	549,89	549,89	814,79	62,72	Setep	CPU Síntese pag 243	3,56	3,56	100,00%	RS	1.313,27
2097-FIN-008	FCK 20 MPa, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADESIÃO E ACABAMENTO	m³	432,68	11,630000%	483,22	4,58%	505,30	505,30	965,80	81,93	CPU	CPU	86,97	20,81	23,93%	RS	10.124,77



<b>ANEXO SOLICITAÇÃO DE REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO</b>		<b>Nº 001</b>
Numero do Contrato	0686/2022	
Objeto do Contrato	Construção da Sede do Parque Municipal da Estância Ecológica do Crato.	
Nome da Contratada	BR Lello Construtora Ltda - EPP	
CNPJ da Contratada	19.447.569/0001-28	
Soc. Mun. de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	Denise Coelho de Almeida	
1-zero do Empenho do Contrato	mar/21	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	
1-zero do Empenho do Contrato	1-zero do Empenho do Contrato	

CÓDIGO	UNID	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO UNITÁRIO SOLICITADO NO REEQUILIBRIO										QUANTIDADE CONTRATADA ADITIVO (R)	SALDO EM QUANTIDADE NO FINAL DA MEDIÇÃO ANTERIOR À DATA DO OFÍCIO DE MEDIÇÃO PERDIDO 1004.4 1465 VIDE LEGENDA (R)	SALDO EM QUANTIDADE DEBEM NA MEDIÇÃO Nº 03 PERDIDO A PARTIR 1505 PREÇO SOLICITADO X SALDO EM QUANTIDADE	
			E	D	C	G	H	I	J	K	L	M				N
INCLUIR A PEQUENA OBTENEM EM QUE O % DE CATUADO DA COLUNA J FOR MAIOR OU IGUAL A 0,01%			% REAJUSTE DO PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO + REAJUSTE	70% DO LOR	PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO + REAJUSTE - O LIMITE DE 70% DO LOR	PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO + REAJUSTE - O LIMITE DE 10% DO LOR	PREÇO SOLICITADO	ANÁLISE DO CANTUDO BE (NOTA FISCAL REFEEDORIAL DO COTAÇÃO DE PREÇOS - P/ANÁLISE	BASE DE IDENTIFICAÇÃO DO DESEQUILIBRIO REFEEDORIAL DO COTAÇÃO DE PREÇOS - P/ANÁLISE	DATASE DE IDENTIFICAÇÃO DO DESEQUILIBRIO (DAMMESJANO 10/11/2022)	INFORMAÇÃO DA(S) PÁGINA(S) VIDE LEGENDA (R)	INFORMAÇÃO DA(S) PÁGINA(S) VIDE LEGENDA (R)	PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO ADITIVO (R)	SALDO EM QUANTIDADE NO FINAL DA MEDIÇÃO ANTERIOR À DATA DO OFÍCIO DE MEDIÇÃO PERDIDO 1004.4 1465 VIDE LEGENDA (R)	SALDO EM QUANTIDADE DEBEM NA MEDIÇÃO Nº 03 PERDIDO A PARTIR 1505 PREÇO SOLICITADO X SALDO EM QUANTIDADE
92461	m²	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIDA, ESCORAMENTO COM GARGO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF - 120015	11,630000%	R\$ 109,84	R\$ 119,36	4,58%	R\$ 124,83	R\$ 171,95	37,7%	Simp1	64-22	CPU Simples pag 220	381,42	381,42	100,00%	R\$ 19.200,42
92509	m²	CHATA DE MADEIRA COMPENSADA REBRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF - 120015	11,630000%	R\$ 30,55	R\$ 34,10	4,58%	R\$ 35,68	R\$ 47,84	33,98	CPU - Simp1	64-22	CPU	757,92	757,92	100,00%	R\$ 10.257,37
92759	kg	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF - 120015	11,630000%	R\$ 15,27	R\$ 17,05	4,58%	R\$ 17,82	R\$ 17,43	2,19	Simp1	64-22	CPU Simples pag 237	484,36	0,00	0,00%	R\$ -
92762	kg	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF - 120015	11,630000%	R\$ 14,00	R\$ 15,63	4,58%	R\$ 16,34	R\$ 16,48	0,84	Simp1	64-22	CPU Simples pag 238	625,00	0,00	0,00%	R\$ -
92763	kg	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF - 120015	11,630000%	R\$ 12,22	R\$ 13,84	4,58%	R\$ 14,26	R\$ 14,37	0,80	Simp1	64-22	CPU Simples pag 238	750,64	0,00	0,00%	R\$ -
92759	kg	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF - 120015	11,630000%	R\$ 15,27	R\$ 17,05	4,58%	R\$ 17,82	R\$ 17,43	2,19	Simp1	64-22	CPU Simples pag 237	876,05	0,00	0,00%	R\$ -
92760	kg	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF - 120015	11,630000%	R\$ 15,27	R\$ 17,05	4,58%	R\$ 17,82	R\$ 17,21	0,00	Simp1	64-22	CPU Simples pag 237	218,21	0,00	0,00%	R\$ -
92761	kg	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF - 120015	11,630000%	R\$ 14,84	R\$ 16,34	4,58%	R\$ 17,09	R\$ 17,16	0,31	Simp1	64-22	CPU Simples pag 237	495,24	0,00	0,00%	R\$ -
92762	kg	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF - 120015	11,630000%	R\$ 14,00	R\$ 15,63	4,58%	R\$ 16,34	R\$ 16,48	0,84	Simp1	64-22	CPU Simples pag 238	2.200,86	0,00	0,00%	R\$ -
92763	kg	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF - 120015	11,630000%	R\$ 12,22	R\$ 13,84	4,58%	R\$ 14,26	R\$ 14,37	0,80	Simp1	64-22	CPU Simples pag 238	273,78	0,00	0,00%	R\$ -
92764	kg	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF - 120015	11,630000%	R\$ 15,27	R\$ 17,05	4,58%	R\$ 17,82	R\$ 18,47	3,67	Simp1	64-22	CPU Simples pag 238	959,66	0,00	0,00%	R\$ -
92765	kg	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF - 120015	11,630000%	R\$ 15,27	R\$ 17,05	4,58%	R\$ 17,82	R\$ 18,37	3,06	Simp1	64-22	CPU Simples pag 238	898,61	0,00	0,00%	R\$ -
92766	kg	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF - 120015	11,630000%	R\$ 14,25	R\$ 15,81	4,58%	R\$ 16,63	R\$ 17,09	2,74	Simp1	64-22	CPU Simples pag 238	1.012,20	0,00	0,00%	R\$ -
92767	kg	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF - 120015	11,630000%	R\$ 13,49	R\$ 15,06	4,58%	R\$ 15,75	R\$ 16,13	2,39	Simp1	64-22	CPU Simples pag 238	2.196,77	0,00	0,00%	R\$ -
92768	m³	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANCAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF - 120015	11,630000%	R\$ 459,35	R\$ 511,66	4,55%	R\$ 535,03	R\$ 943,22	79,29	CPU - Simp1	64-22	CPU	11,48	11,48	100,00%	R\$ 4.954,41
92769	m³	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANCAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF - 120015	11,630000%	R\$ 534,74	R\$ 586,80	4,58%	R\$ 624,20	R\$ 1.031,72	65,26	CPU - Simp1	64-22	CPU	0,21	0,21	100,00%	R\$ 91,31
92770	m³	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 20 MPa, PARA LAJES COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR QUE 20 M² - LANCAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF - 120015	11,630000%	R\$ 426,52	R\$ 470,12	4,58%	R\$ 497,67	R\$ 879,22	26,60	CPU - Simp1	64-22	CPU	109,26	109,26	100,00%	R\$ 44.018,32
92771	m³	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 20 MPa, PARA LAJES COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR QUE 20 M² - LANCAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF - 120015	11,630000%	R\$ 426,52	R\$ 470,12	4,58%	R\$ 497,67	R\$ 879,22	26,60	CPU - Simp1	64-22	CPU	109,26	109,26	100,00%	R\$ 44.018,32
92772	m³	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 20 MPa, PARA LAJES COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR QUE 20 M² - LANCAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF - 120015	11,630000%	R\$ 426,52	R\$ 470,12	4,58%	R\$ 497,67	R\$ 879,22	26,60	CPU - Simp1	64-22	CPU	109,26	109,26	100,00%	R\$ 44.018,32
92773	m³	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 20 MPa, PARA LAJES COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR QUE 20 M² - LANCAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF - 120015	11,630000%	R\$ 426,52	R\$ 470,12	4,58%	R\$ 497,67	R\$ 879,22	26,60	CPU - Simp1	64-22	CPU	109,26	109,26	100,00%	R\$ 44.018,32
92774	m³	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 20 MPa, PARA LAJES COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR QUE 20 M² - LANCAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF - 120015	11,630000%	R\$ 426,52	R\$ 470,12	4,58%	R\$ 497,67	R\$ 879,22	26,60	CPU - Simp1	64-22	CPU	109,26	109,26	100,00%	R\$ 44.018,32
92775	m³	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 20 MPa, PARA LAJES COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR QUE 20 M² - LANCAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF - 120015	11,630000%	R\$ 426,52	R\$ 470,12	4,58%	R\$ 497,67	R\$ 879,22	26,60	CPU - Simp1	64-22	CPU	109,26	109,26	100,00%	R\$ 44.018,32
92776	m³	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 20 MPa, PARA LAJES COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR QUE 20 M² - LANCAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF - 120015	11,630000%	R\$ 426,52	R\$ 470,12	4,58%	R\$ 497,67	R\$ 879,22	26,60	CPU - Simp1	64-22	CPU	109,26	109,26	100,00%	R\$ 44.018,32
92777	m³	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 20 MPa, PARA LAJES COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR QUE 20 M² - LANCAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF - 120015	11,630000%	R\$ 426,52	R\$ 470,12	4,58%	R\$ 497,67	R\$ 879,22	26,60	CPU - Simp1	64-22	CPU	109,26	109,26	100,00%	R\$ 44.018,32
92778	m³	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 20 MPa, PARA LAJES COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR QUE 20 M² - LANCAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF - 120015	11,630000%	R\$ 426,52	R\$ 470,12	4,58%	R\$ 497,67	R\$ 879,22	26,60	CPU - Simp1	64-22	CPU	109,26	109,26	100,00%	R\$ 44.018,32
92779	m³	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 20 MPa, PARA LAJES COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR QUE 20 M² - LANCAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF - 120015	11,630000%	R\$ 426,52	R\$ 470,12	4,58%	R\$ 497,67	R\$ 879,22	26,60	CPU - Simp1	64-22	CPU	109,26	109,26	100,00%	R\$ 44.018,32
92780	m³	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 20 MPa, PARA LAJES COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR QUE 20 M² - LANCAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF - 120015	11,630000%	R\$ 426,52	R\$ 470,12	4,58%	R\$ 497,67	R\$ 879,22	26,60	CPU - Simp1	64-22	CPU	109,26	109,26	100,00%	R\$ 44.018,32
92781	m³	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 20 MPa, PARA LAJES COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR QUE 20 M² - LANCAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF - 120015	11,630000%	R\$ 426,52	R\$ 470,12	4,58%	R\$ 497,67	R\$ 879,22	26,60	CPU - Simp1	64-22	CPU	109,26	109,26	100,00%	R\$ 44.018,32
92782	m³	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 20 MPa, PARA LAJES COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR QUE 20 M² - LANCAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF - 120015	11,630000%	R\$ 426,52	R\$ 470,12	4,58%	R\$ 497,67	R\$ 879,22	26,60	CPU - Simp1	64-22	CPU	109,26	109,26	100,00%	R\$ 44.018,32
92783	m³	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 20 MPa, PARA LAJES COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR QUE 20 M² - LANCAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF - 120015	11,630000%	R\$ 426,52	R\$ 470,12	4,58%	R\$ 497,67	R\$ 879,22	26,60	CPU - Simp1	64-22	CPU	109,26	109,26	100,00%	R\$ 44.018,32
92784	m³	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 20 MPa, PARA LAJES COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR QUE 20 M² - LANCAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF - 120015	11,630000%	R\$ 426,52	R\$ 470,12	4,58%	R\$ 497,67	R\$ 879,22	26,60	CPU - Simp1	64-22	CPU	109,26	109,26	100,00%	R\$ 44.018,32
92785	m³	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 20 MPa, PARA LAJES COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR QUE 20 M² - LANCAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF - 120015	11,630000%	R\$ 426,52	R\$ 470,12	4,58%	R\$ 497,67	R\$ 879,22	26,60	CPU - Simp1	64-22	CPU	109,26	109,26	100,00%	R\$ 44.018,32
92786	m³	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 20 MPa, PARA LAJES COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR QUE 20 M² - LANCAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF - 120015	11,630000%	R\$ 426,52	R\$ 470,12	4,58%	R\$ 497,67	R\$ 879,22	26,60	CPU - Simp1	64-22	CPU	109,26	109,26	100,00%	R\$ 44.018,32
92787	m³	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 20 MPa, PARA LAJES COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR QUE 20 M² - LANCAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF - 120015	11,630000%	R\$ 426,52	R\$ 470,12	4,58%	R\$ 497,67	R\$ 879,22	26,60	CPU - Simp1	64-22	CPU	109,26	109,26	100,00%	R\$ 44.018,32
92788																

**ANEXO SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO**

Número do Contrato: 0682/2022  
 Objeto do Contrato: Construção da Sede do Parque Municipal da Estância Ecológica do Cruzeiro  
 Nome da Contratada: BR Leão Construtora Ltda - EPP  
 CNPJ da Contratada: 10.447.599/0001-28  
 Soc. Máx. do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: Denise Coelho de Almeida  
 Endereço do Contrato: BR/171  
 Endereço de Entrega do Pedido de Reequilíbrio: SE/22

Nº 001	
--------	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO	% REAJUSTE DO PREÇO UNITÁRIO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO + REAJUSTE	70% DO LOR	PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO + REAJUSTE DE 70% DO LOR	PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO + REAJUSTE + O LIMITE DE 70% DO LOR COM APROX. 2	PREÇO UNITÁRIO SOLICITADO NO REEQUILÍBRIO					QUANTIDADE CONTRATADA * ADITIVO	SALDO EM QUANTIDADE NO FINAL DA MEDIÇÃO (MEDIANTEMENTE)	SALDO EM % A MEDIÇÃO PERÍODO A PERÍODO A PARTIR 15/06	APURAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO CONTRATADO E O REAJUSTADO, POR PERÍODO DE SALDO EM QUANTIDADE
									ANÁLISE DO PRIMEIRO GATILHO DE CORREÇÃO DE PREÇOS - ANÁLISE DO C.O.C.O.C.A.T.N.F. TR	IDENTIFICAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO (NOTA FISCAL, TABELA DE PREÇOS)	DATA DE IDENTIFICAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO (DIAMÉTRANDO O DIA 11/02/22)	INFORMAÇÃO DADOS FÁBRIAS	VIDE LEGENDA (A)				
A	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO																
94213	TELHADO	m²	R\$ 82,54	11,630000%	R\$ 92,14	4,56%	R\$ 96,35	R\$ 96,35	R\$ 96,35	R\$ 89,27	7,34	5m²	412,56	412,56	100,00%	R\$	
94320	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇODALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO JACIMENTO. AF. 07/2019	m	R\$ 89,04	11,630000%	R\$ 98,26	4,56%	R\$ 102,77	R\$ 102,77	R\$ 102,77	R\$ 123,87	20,83	5m²	72,06	72,06	100,00%	R\$ 1.874,71	
94320	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DE ENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m	R\$ 44,26	11,630000%	R\$ 49,55	4,56%	R\$ 51,82	R\$ 51,82	R\$ 51,82	R\$ 62,78	21,15	5m²	412,56	412,56	100,00%	R\$ 5.467,06	
94320	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 3 AGUAS PARA TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO GALVANIZADO E IMPERMEABILIZAÇÃO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	R\$ 76,26	11,630000%	R\$ 85,27	4,56%	R\$ 89,17	R\$ 89,17	R\$ 89,17	R\$ 104,31	16,86	5m²	259,54	259,54	100,00%	R\$ 4.399,95	
94320	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO E-JAM. AF. 05/2018	m²	R\$ 133,06	11,630000%	R\$ 149,23	4,56%	R\$ 156,04	R\$ 156,04	R\$ 156,04	R\$ 187,20	20,03	5m²	259,54	259,54	100,00%	R\$ 9.881,88	
94320	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 19M2, ESPESURA 7CM. AF. 06/2014	m²	R\$ 31,83	11,630000%	R\$ 35,53	4,56%	R\$ 37,15	R\$ 37,15	R\$ 37,15	R\$ 41,50	11,71	5m²	259,54	259,54	100,00%	R\$ 1.540,03	
94320	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE Laje, NÃO ADEQUADO, ESPESURA 5CM. AF. 06/2014	m²	R\$ 42,88	11,630000%	R\$ 47,87	4,56%	R\$ 50,05	R\$ 50,05	R\$ 50,05	R\$ 55,16	11,43	5m²	4,13	4,13	100,00%	R\$ 32,62	
94320	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA POLIÉSTER (MAU). AF. 06/2018	m²	R\$ 20,37	11,630000%	R\$ 22,74	4,56%	R\$ 23,78	R\$ 23,78	R\$ 23,78	R\$ 26,13	9,88	5m²	259,54	259,54	100,00%	R\$ 678,74	
94320	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA AGRÍCOLA, 3 DEMAS. AF. 06/2018	m²	R\$ 33,10	11,630000%	R\$ 36,95	4,56%	R\$ 38,64	R\$ 38,64	R\$ 38,64	R\$ 44,91	16,22	5m²	272,00	272,00	100,00%	R\$ 2.194,40	
94320	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA AGRÍCOLA, 3 DEMAS. AF. 06/2018	m²	R\$ 114,58	11,630000%	R\$ 127,91	4,56%	R\$ 133,75	R\$ 133,75	R\$ 133,75	R\$ 201,84	50,01	5m²	15,97	15,97	100,00%	R\$ 1.902,71	
7388301	EXECUÇÃO DE DRENHO FRANCES COM ÁREA MÉDIA																
7388301	PAREDES E PAINÉIS																
7388301	ALVENARIAS																
874781	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL, DE 9X19X38CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SELA VÁZIO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	R\$ 40,36	11,630000%	R\$ 45,01	4,20%	R\$ 46,47	R\$ 46,47	R\$ 46,47	R\$ 53,31	12,11	5m²	272,00	272,00	249,80%	R\$ 6.313,67	
103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL, DE 9X19X38CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SELA VÁZIO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	R\$ 162,96	11,630000%	R\$ 181,91	4,20%	R\$ 189,22	R\$ 189,22	R\$ 189,22	R\$ 241,96	27,21	5m²	111,86	111,86	28,31%	R\$ 1.902,41	
2007-ARD-010	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (COM PRESENÇA DE VÁZIO) EM TRACÇO 1:2,8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIO) E INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (BASE SETOP). AF. 06/2014	m²	R\$ 5,09	11,630000%	R\$ 5,68	4,58%	R\$ 5,94	R\$ 5,94	R\$ 5,94	R\$ 6,46	8,52	5m²	302,33	302,33	100,00%	R\$ 230,99	
93201	TRACÇO DE ARGAMASSA PARA VEDAÇÃO DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF. 03/2018																
93201	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS																
87070	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FERREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA. MOD. AF. 06/2014	m²	R\$ 2,54	11,630000%	R\$ 2,84	4,68%	R\$ 2,96	R\$ 2,96	R\$ 2,96	R\$ 3,35	13,05	5m²	1.138,29	1.138,29	100,00%	R\$ 581,76	
87070	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADAS, COM COLHER DE FERREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	R\$ 4,25	11,630000%	R\$ 4,75	4,58%	R\$ 4,95	R\$ 4,95	R\$ 4,95	R\$ 5,75	6,80	5m²	599,27	599,27	100,00%	R\$ 259,33	
87070	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADAS, COM COLHER DE FERREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	R\$ 29,28	11,630000%	R\$ 32,89	4,58%	R\$ 34,18	R\$ 34,18	R\$ 34,18	R\$ 39,41	15,31	5m²	1.048,92	1.048,92	100,00%	R\$ 7.058,39	
87070	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADAS, COM COLHER DE FERREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	R\$ 35,01	11,630000%	R\$ 39,00	4,56%	R\$ 40,87	R\$ 40,87	R\$ 40,87	R\$ 46,84	12,17	5m²	235,57	235,57	100,00%	R\$ 1.582,77	
87070	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADAS, COM COLHER DE FERREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	R\$ 40,74	11,630000%	R\$ 45,48	4,50%	R\$ 47,59	R\$ 47,59	R\$ 47,59	R\$ 54,12	0,72	5m²	630,35	630,35	100,00%	R\$	
87070	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADAS, COM COLHER DE FERREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	R\$ 142,13	11,630000%	R\$ 158,62	4,58%	R\$ 166,74	R\$ 166,74	R\$ 166,74	R\$ 193,84	13,54	5m²	210,86	210,86	100,00%	R\$ 5.620,60	



<b>ANEXO SOLICITAÇÃO DE REEQUILIBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO DE CONTRATO</b>		<b>Nº 001</b>
Número do Contrato	0681/2022	
Objeto do Contrato	Construção do Sede do Parque Municipal da Estância Ecológica do Cruzeiro	
Nome da Contratada	BR Leão Construtora Ltda - EPP	
CNPJ da Contratada	19.447.569/0001-28	
Sec. Mun. de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	Denise Coelho de Almeida	
I-zero do Orçamento do Contrato	194/21	
Database do Pedido de Reequilíbrio	56122	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO		% REAJUSTE DO CONTRATO ATÉ A DATA ATUAL	PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO + REAJUSTE	F = (D+E)H	G	H = (F-G-0,0001%)F	PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO + REAJUSTE - O LIMITE DE 70% DO LDR	COM AJUSTE 2	J	K = (J/H)1100	L	PREÇO UNITÁRIO SOLICITADO NO REEQUILÍBRIO				M	N	O	P	R = (P/RP)
			D	E											M	N	O	P					
A	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM APLICAÇÃO EM DEMÃO AF 08/2014	m²	12,73	11,630000%	14,86	14,86	4,58%	14,86	14,86	14,86	15,15	1,04	Smaj	sm-22	cpu simalico pag 587	1.047,85	1.047,85	100,00%	992,31				
88409	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANDOS COM PRESENCIA DE VÁZIOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS AF 08/2014	m²	2,54	11,630000%	2,99	2,99	4,58%	2,99	2,99	2,99	3,32	12,21	Smaj	sm-22	cpu simalico pag 585	642,66	642,66	100,00%	312,40				
88411	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PARDEDE, UMA DEMÃO AF 09/2016	m²	14,29	11,630000%	15,95	15,95	4,58%	15,95	15,95	15,95	14,78	11,54	Smaj	sm-22	cpu simalico pag 587	490,06	490,06	100,00%	-				
89305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PARDEDE, UMA DEMÃO AF 09/2016	m²	14,29	11,630000%	15,95	15,95	4,58%	15,95	15,95	15,95	14,78	11,54	Smaj	sm-22	cpu simalico pag 587	182,59	182,59	100,00%	-				
89305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PARDEDE, UMA DEMÃO AF 09/2016	m²	14,29	11,630000%	15,95	15,95	4,58%	15,95	15,95	15,95	14,78	11,54	Smaj	sm-22	cpu simalico pag 587	588,27	588,27	100,00%	298,31				
88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR AGRILICO EM TETO, UMA DEMÃO AF 09/2014	m²	2,80	11,630000%	3,13	3,13	4,58%	3,13	3,13	3,13	3,63	11,68	Smaj	sm-22	cpu simalico pag 587	431,31	431,31	100,00%	675,90				
88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR AGRILICO EM TETO, UMA DEMÃO AF 09/2014	m²	15,27	11,630000%	17,05	17,05	4,58%	17,05	17,05	17,05	16,31	8,35	Smaj	sm-22	cpu simalico pag 587	431,31	431,31	100,00%	2.012,44				
88485	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃO AF 09/2014	m²	11,45	11,630000%	12,78	12,78	4,58%	12,78	12,78	12,78	17,45	30,50	Smaj	sm-22	cpu simalico pag 587	157,46	157,46	100,00%	-				
90308	CHAMP-SICO APLICADO NO TETO, COM ROLÓ PARA TEXTURA AGRILICA AF 09/2016	m²	16,55	11,630000%	18,41	18,41	4,58%	18,41	18,41	18,41	17,42	5,65	Smaj	sm-22	cpu simalico pag 587	157,46	157,46	100,00%	258,79				
87884	CHAMP-SICO APLICADO NO TETO, COM ROLÓ PARA TEXTURA AGRILICA AF 09/2016	m²	5,09	11,630000%	5,66	5,66	4,58%	5,66	5,66	5,66	2,31	23,11	Smaj	sm-22	cpu simalico pag 587	286,59	286,59	100,00%	862,45				
87888	CHAMP-SICO APLICADO NO TETO, COM ROLÓ PARA TEXTURA AGRILICA AF 09/2014	m²	15,27	11,630000%	17,05	17,05	4,58%	17,05	17,05	17,05	20,03	12,26	Smaj	sm-22	cpu simalico pag 587	126,00	126,00	100,00%	-				
7600/002/10219	PINTURA ESMALTE ACELIMADO TINTA MADEIRA, DUAS DEMÃO, SOBRE FUNDO INVELOADOR BRANCO	m²	28,01	11,630000%	31,27	31,27	4,58%	31,27	31,27	31,27	18,71	42,77	Smaj	sm-22	cpu simalico pag 560	-	-	-	-				
2007-ARD-074	ESQUADRIAS DE FERRO JAB1 - 120X110 - JANELA EM PERFIS DOBRADOS E CANTONEIRAS DE CHAPA DE AÇO - ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR PRETA SOBRE FUNDO PREPARADOR	un	849,33	11,630000%	724,85	724,85	4,58%	724,85	724,85	724,85	723,28	4,58	Smaj	sm-22	cpu	3,00	3,00	100,00%	-				
2007-ARD-075	JAB1 - 120X110 - JANELA EM PERFIS DOBRADOS E CANTONEIRAS DE CHAPA DE AÇO - ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR PRETA SOBRE FUNDO PREPARADOR	un	691,24	11,630000%	594,80	594,80	4,58%	594,80	594,80	594,80	976,89	5,12	Smaj	sm-22	cpu	15,00	15,00	100,00%	-				
2007-ARD-076	JAB1 - 120X110 - JANELA EM PERFIS DOBRADOS E CANTONEIRAS DE CHAPA DE AÇO - ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR PRETA SOBRE FUNDO PREPARADOR	un	614,78	11,630000%	753,27	753,27	4,58%	753,27	753,27	753,27	787,68	15,86	Smaj	sm-22	cpu	1,00	1,00	100,00%	198,89				
2007-ARD-077	JAB1 - 120X110 - JANELA EM PERFIS DOBRADOS E CANTONEIRAS DE CHAPA DE AÇO - ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR PRETA SOBRE FUNDO PREPARADOR	un	1.107,68	11,630000%	1.206,50	1.206,50	4,58%	1.206,50	1.206,50	1.206,50	1.497,87	15,85	Smaj	sm-22	cpu	4,00	4,00	100,00%	1.945,47				
2007-ARD-078	JAB1 - 120X110 - JANELA EM PERFIS DOBRADOS E CANTONEIRAS DE CHAPA DE AÇO - ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR PRETA SOBRE FUNDO PREPARADOR	un	845,77	11,630000%	866,46	866,46	4,58%	866,46	866,46	866,46	963,26	5,07	Smaj	sm-22	cpu	2,00	2,00	100,00%	-				
2007-ARD-079	JAB1 - 120X110 - JANELA EM PERFIS DOBRADOS E CANTONEIRAS DE CHAPA DE AÇO - ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR PRETA SOBRE FUNDO PREPARADOR	un	842,11	11,630000%	855,42	855,42	4,58%	855,42	855,42	855,42	936,30	5,31	Smaj	sm-22	cpu	6,00	6,00	100,00%	-				
2007-ARD-080	JAB1 - 120X110 - JANELA EM PERFIS DOBRADOS E CANTONEIRAS DE CHAPA DE AÇO - ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR PRETA SOBRE FUNDO PREPARADOR	un	585,87	11,630000%	653,78	653,78	4,58%	653,78	653,78	653,78	683,65	15,78	Smaj	sm-22	cpu	1,00	1,00	100,00%	137,76				
3007-ARD-073	PORTA DE ABRIH COM REGULADOR EM CHAPA GALVANIZADA FECHAMENTO EM TELA 42 E FIO 12	un	1.005,82	11,630000%	1.122,80	1.122,80	4,58%	1.122,80	1.122,80	1.122,80	1.174,09	22,83	Smaj	sm-22	cpu	1,00	1,00	100,00%	317,03				
2007-ARD-065	JAB1 - JANELA EM PERFIS DOBRADOS TIPO VENEZIANA VENTILADA - ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR PRETA SOBRE FUNDO PREPARADOR	un	534,74	11,630000%	596,03	596,03	4,58%	596,03	596,03	596,03	624,20	14,35	Smaj	sm-22	cpu	2,00	2,00	100,00%	233,72				
2007-ARD-066	PVED1 - FORTA DE GRUO EM PERFIS DOBRADOS TIPO VENEZIANA VENTILADA - ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR PRETA SOBRE FUNDO PREPARADOR	un	542,91	11,630000%	606,05	606,05	4,58%	606,05	606,05	606,05	633,73	12,70	Smaj	sm-22	cpu	1,00	1,00	100,00%	664,51				

Assinado de forma digital por  
 RAFAEL LEAO DA SILVA  
 JUNIOR/8214  
 1185653

Assinado de forma digital por  
 RAFAEL LEAO DA SILVA  
 JUNIOR/8214  
 1185653

<b>ANEXO SOLICITAÇÃO DE REEQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO</b>		<b>Nº 001</b>
Número do Contrato: 1088/2022		
Objeto do Contrato: Construção de Sede do Parque Municipal da Estância Ecológica do Cruzeiro		
Nome da Contratada: BR Leão Construtora LMB - EPP		
CNPJ da Contratada: 19.447.569/0001-28		
Sec. Mun. de Ambiente e Desenvolvimento		
Sustentável: Denise Coelho de Almeida		
I-zero do Orçamento do Contrato: mar/21		
Data-base do Pedido de Reequilíbrio: 30/02		

CÓDIGO	UNID.	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO	E	F = (D+E) x D	G	H = (F x (100-0,0001%)) x F	I = ANHEDJ(2)	PREÇO UNITÁRIO SOLICITADO NO REEQUILÍBRIO				L	M	N	O	P	Q = (P/Q)	R = (L) x (P)	
									PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO + 70% DO LOR	PREÇO UNITÁRIO REAJUSTE - O LIMITE DE 70% DO LOR	PREÇO UNITÁRIO REAJUSTE + O LIMITE DE 70% DO LOR	PREÇO SOLICITADO								ANÁLISE DO PRIMEIRO GATILHO, SE FOR O QUE REAJUSTE O PREÇO DO CONTRATO DE ACORDO COM O ART. 1º DO CAP. II DO REG. DE PREÇOS - ANÁLISE
A		B																		
90643	un	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DORRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1/202019	RS 692,00	11,630000%	RS 731,95	4,58%	RS 765,38	RS 795,38	RS 1.064,48	38,13	30/11	30/11	5,00	5,00	CPU Simétrico pag 189	5,00	5,00	100,00%	RS 1.064,48	
90644	un	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DORRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1/202019	RS 692,00	11,630000%	RS 739,06	4,58%	RS 772,87	RS 772,87	RS 1.070,82	38,56	30/11	30/11	24,00	24,00	CPU Simétrico pag 190	24,00	24,00	100,00%	RS 7.862,23	
2007-ARQ-501	m²	PM64 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DORRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1/202019	RS 1.018,50	11,630000%	RS 1.137,02	4,58%	RS 1.188,96	RS 1.188,96	RS 1.592,86	33,85	30/11	30/11	2,00	2,00	CPU	2,00	2,00	100,00%	RS 911,38	
2007-ARQ-076	un	PM65 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DORRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1/202019	RS 783,50	11,630000%	RS 852,76	4,58%	RS 891,72	RS 891,72	RS 1.229,77	37,91	30/11	30/11	2,00	2,00	CPU	2,00	2,00	100,00%	RS 754,81	
2007-ARQ-508	UN	PM66 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DORRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1/202019	RS 1.899,25	11,630000%	RS 2.120,13	4,58%	RS 2.216,98	RS 2.216,98	RS 2.926,79	0,44	30/11	30/11	1,00	1,00	CPU	1,00	1,00	100,00%	RS 106,66	
90641	un	PM67 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DORRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1/202019	RS 572,84	11,630000%	RS 636,57	4,58%	RS 668,79	RS 668,79	RS 933,57	30,59	30/11	30/11	1,00	1,00	CPU Simétrico pag 189	1,00	1,00	100,00%	RS 294,00	
93187	m	VERGAL E CONTRAVERGAS	RS 93,49	11,630000%	RS 106,80	4,58%	RS 111,40	RS 111,40	RS 148,38	33,07	30/11	30/11	80,63	80,63	CPU Simétrico pag 202	80,63	80,63	100,00%	RS 2.951,96	
93187	m	VERGAL E CONTRAVERGAS	RS 89,12	11,630000%	RS 99,46	4,58%	RS 104,03	RS 104,03	RS 140,06	34,64	30/11	30/11	76,37	76,37	CPU Simétrico pag 203	76,37	76,37	100,00%	RS 3.099,05	
93188	m	VERGAL E CONTRAVERGAS	RS 82,75	11,630000%	RS 92,27	4,58%	RS 96,59	RS 96,59	RS 129,53	34,11	30/11	30/11	6,07	6,07	CPU Simétrico pag 204	6,07	6,07	100,00%	RS 225,57	
93188	m	VERGAL E CONTRAVERGAS	RS 82,75	11,630000%	RS 92,27	4,58%	RS 96,59	RS 96,59	RS 129,53	33,74	30/11	30/11	7,17	7,17	CPU Simétrico pag 205	7,17	7,17	100,00%	RS 263,92	
2007-ARQ-071	un	PM68 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DORRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1/202019	RS 70,02	11,630000%	RS 78,16	4,58%	RS 81,73	RS 81,73	RS 110,31	34,97	30/11	30/11	37,77	37,77	CPU Simétrico pag 206	37,77	37,77	100,00%	RS 1.214,15	
2007-ARQ-071	un	PM69 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DORRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1/202019	RS 1.400,52	11,630000%	RS 1.563,40	4,58%	RS 1.654,62	RS 1.654,62	RS 2.271,09	45,04	30/11	30/11	1,00	1,00	CPU	1,00	1,00	100,00%	RS 607,99	
2007-ARQ-072	un	PM70 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DORRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1/202019	RS 2.031,12	11,630000%	RS 2.274,04	4,58%	RS 2.377,62	RS 2.377,62	RS 3.462,36	48,60	30/11	30/11	5,00	5,00	CPU	5,00	5,00	100,00%	RS 5.941,81	
2007-ARQ-095	un	PM71 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DORRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1/202019	RS 572,84	11,630000%	RS 639,57	4,58%	RS 668,79	RS 668,79	RS 927,87	38,74	30/11	30/11	11,00	11,00	CPU	11,00	11,00	100,00%	RS 3.171,25	
2007-ARQ-099	m	PM72 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DORRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1/202019	RS 751,10	11,630000%	RS 838,34	4,58%	RS 876,65	RS 876,65	RS 1.487,79	97,38	30/11	30/11	1,23	1,23	CPU	1,23	1,23	100,00%	RS 773,87	
2007-ARQ-099	m²	PM73 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DORRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1/202019	RS 140,05	11,630000%	RS 156,34	4,58%	RS 163,48	RS 163,48	RS 183,96	9,26	30/11	30/11	21,60	21,60	CPU	21,60	21,60	100,00%	RS 165,25	
2007-ARQ-099	m²	PM74 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DORRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1/202019	RS 178,24	11,630000%	RS 198,97	4,58%	RS 208,09	RS 208,09	RS 284,95	1,49	30/11	30/11	10,50	10,50	CPU	10,50	10,50	100,00%	RS 185,25	

RAFAEL LEAO  
 DA SILVA  
 JUNIOR-8214  
 1188553







<b>ANEXO SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO DE CONTRATO</b>		<b>Nº 001</b>
Número do Contrato	1088/2022	
Objeto do Contrato	Construção da Sede do Parque Municipal da Estância Ecológica do Cruzeiro	
Nome da Contratada	BR Leão Construtora Ltda - EPP	
CNPJ da Contratada	15.447.509/0001-28	
Sec. Alm. de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	Denise Coelho de Almeida	
Licença do Organismo do Contrato	1mar/21	
Database do Pedido de Reequilíbrio	16/02/22	

Código	Descrição do Item	UNID	Preço Unitário Contratado	% Realizável até a Medição Atual	Preço Unitário Contratado + Realizável	70% do Lor	Preço Unitário Contratado + Realizável - 70% do Lor	Preço Unitário Contratado + Realizável - 70% do Lor com arred. 2	Base de Análise do Primeiro Edital, de acordo com a Tabela Refere-se ao Item 03% Item 04% Precos Colocar NF, TR ou CPI	Database de Identificação do Desembolso (Nota Fiscal, Refere-se ao Item 03% Item 04% Precos Colocar NF, TR ou CPI)	Database de Identificação do Desembolso (Nota Fiscal, Refere-se ao Item 03% Item 04% Precos Colocar NF, TR ou CPI)	Quantidade Contratada - Aditivo	Saldo em Quantidade no Mês Anterior à Data do Ofício de Medição nº-02 Período 1004 a 1404 Vide Legenda (B)	Saldo em % a Medir na Período Partir 1505	Apuração da Diferença entre o Saldo em Quantidade Contratado e o Saldo em Quantidade Realizado	
																K = (J/F)*100
A																
91855	ELETROUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (M), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120015	m	7,90	11,630000%	RS 7,91	4,50%	RS 8,17	RS 8,17	25,11	Set/22	Set/22	151,62	151,62	100,00%	RS	305,06
91853	ELETROUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (M), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120015	m	7,90	11,630000%	RS 8,92	4,58%	RS 9,22	RS 9,22	22,62	Set/22	Set/22	3,14	3,14	100,00%	RE	7,81
91867	ELETROUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1/2")	m	6,36	11,630000%	RS 7,10	4,58%	RS 7,42	RS 7,42	23,49	Set/22	Set/22	60,09	60,09	100,00%	RS	123,98
91859	ELETROUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120015	m	6,27	11,630000%	RS 9,23	4,58%	RS 9,65	RS 9,65	10,69	Set/22	Set/22	5,62	5,62	100,00%	RS	8,10
91869	ELETROUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120015	m	11,87	11,630000%	RS 13,25	4,58%	RS 13,86	RS 13,86	19,07	Set/22	Set/22	1,08	1,08	100,00%	RS	2,46
91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAMA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120015	un	9,43	11,630000%	RS 10,33	4,50%	RS 11,01	RS 11,01	5,58	Set/22	Set/22	37,00	37,00	100,00%	RS	40,89
91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAMA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120015	un	12,73	11,630000%	RS 14,21	4,58%	RS 14,86	RS 14,86	5,78	Set/22	Set/22	11,00	11,00	100,00%	RS	16,57
2007-ELE-005	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DN 30,00 PARA USO EXTERNO, INSTALADA EM PISO REF. TIGRE OU EQUIVALENTE	un	509,28	11,630000%	RS 568,51	4,58%	RS 594,48	RS 594,48	4,09	Set/22	Set/22	5,00	5,00	100,00%	RS	-
90205	CAIROS															
2007-ELE-029	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA SE, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 117019	m	1,98	11,630000%	RS 1,85	4,58%	RS 1,94	RS 1,94	297,81	Set/22	Set/22	1.555,80	1.555,80	100,00%	RS	7.891,42
2007-ELE-030	CABO ÓPTICO MULTIMODO - 8 FIBRAS - 30125mm - USO INTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	11,57	11,630000%	RS 12,92	4,58%	RS 13,51	RS 13,51	8,32	Set/22	Set/22	176,40	176,40	100,00%	RS	-
90307	TOMADA DE REDE RAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 117019	un	28,19	11,630000%	RS 62,83	4,55%	RS 44,58	RS 44,58	6,11	Set/22	Set/22	34,00	34,00	100,00%	RS	158,83
91947	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAKO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120015	un	6,36	11,630000%	RS 7,10	4,58%	RS 7,42	RS 7,42	8,10	Set/22	Set/22	37,00	37,00	100,00%	RS	25,95
91951	SUPOORTE PARA USADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAKO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120015	un	10,18	11,630000%	RS 11,36	4,58%	RS 11,88	RS 11,88	8,57	Set/22	Set/22	22,00	22,00	100,00%	RS	29,91
2007-ELE-031	EQUIPAMENTOS															
2007-ELE-032	RACK PADRÃO 19", 18U, COM 570 MM DE PROFUNDIDADE, COM TETO REMOVÍVEL PARA INSTALAÇÃO DE GIT ESCALONAR	un	703,92	11,630000%	RS 852,76	4,58%	RS 881,72	RS 881,72	3,69	Set/22	Set/22	1,00	1,00	100,00%	RS	-
2007-ELE-033	REMOVÍVEL PARA INSTALAÇÃO DE GIT ESCALONAR	un	678,23	11,630000%	RS 757,11	4,59%	RS 781,09	RS 781,09	3,85	Set/22	Set/22	1,00	1,00	100,00%	RS	-
2007-ELE-034	REMOVÍVEL PARA INSTALAÇÃO DE GIT ESCALONAR	un	498,54	11,630000%	RS 584,29	4,58%	RS 578,81	RS 578,81	20,80	Set/22	Set/22	6,00	6,00	100,00%	RS	1.171,55
2007-ELE-035	PATCH PANEL 24 PORTAS CATEGORIA 6E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 117019	un	954,89	11,630000%	RS 1.095,36	4,56%	RS 1.114,05	RS 1.114,05	4,00	Set/22	Set/22	3,00	3,00	100,00%	RS	-
2007-ELE-036	SWITCH 24 PORTAS P-E	un	4.745,21	11,630000%	RS 5.297,08	4,59%	RS 5.539,05	RS 5.539,05	2,29	Set/22	Set/22	2,00	2,00	100,00%	RS	-
2007-ELE-037	SWITCH 24 PORTAS P-E	un	338,27	11,630000%	RS 375,36	4,58%	RS 392,53	RS 392,53	2,70	Set/22	Set/22	2,00	2,00	100,00%	RS	-
2007-ELE-038	BLOCO 110 IDC 100 PARES PARA MONTAGEM EM RACK	un	541,81	11,630000%	RS 604,82	4,58%	RS 632,45	RS 632,45	3,30	Set/22	Set/22	1,00	1,00	100,00%	RS	-
2007-ELE-039	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA ATÉ 24 FIBRAS	un	595,84	11,630000%	RS 632,86	4,58%	RS 661,78	RS 661,78	3,43	Set/22	Set/22	1,00	1,00	100,00%	RS	-
2007-ELE-040	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA ATÉ 8 FIBRAS	un	175,44	11,630000%	RS 195,84	4,58%	RS 204,79	RS 204,79	3,95	Set/22	Set/22	15,00	15,00	100,00%	RS	-
2007-ELE-041	EXTENSÃO ÓPTICA MULTIMODO COM 2 FIBRAS E CONECTOR ST	un	251,11	11,630000%	RS 290,31	4,58%	RS 293,12	RS 293,12	4,01	Set/22	Set/22	1,00	1,00	100,00%	RS	-
2007-ELE-042	ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19"	un	127,52	11,630000%	RS 142,13	4,59%	RS 148,62	RS 148,62	3,03	Set/22	Set/22	2,00	2,00	100,00%	RS	-
2007-ELE-043	GAUETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19"	un	445,02	11,630000%	RS 497,46	4,58%	RS 520,17	RS 520,17	3,01	Set/22	Set/22	2,00	2,00	100,00%	RS	-
94674	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPD)															
94674	FORROUSINA DE COBRE 10,50 MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120011	m	93,65	11,630000%	RS 71,05	4,56%	RS 74,31	RS 74,31	81,54	Set/22	Set/22	143,92	143,92	100,00%	RS	1.507,90

**ANEXO SOLICITAÇÃO DE REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO**

Nº 001

06/8/2022

Construção da Sede do Parque Municipal de Estância Ecológica do Cruzeiro

BR Leão Construtora Ltda - EPP

19.447.569/0001-28

Denise Coelho de Almeida

maiz1

Database do Pedido de Reequilíbrio set/22

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	ITEMS PREVISÕES DE ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO DE REEQUILIBRIO (INCLUIR APENAS OS ITENS EM QUE O VALOR DE GATILHO DA COLUNA J FOR MAIOR OU IGUAL A 0,01%)										PREÇO UNITÁRIO SOLICITADO NO REEQUILIBRIO					QUANTIDADE CONTRATADA - ADIÇÃO VIDE LEGENDA (B)	SALDO EM QUANTIDADE NO FINAL DA MEDIÇÃO (MEDIANTEMENTE ANTERIOR À DATA DO MÊS DO PERÍODO 15/04 A 14/05 VIDE LEGENDA (B))	SALDO EM % A MEDIÇÃO N° 03 PERÍODO A PARTIR 15/05 PERÍODO B SALDO EM QUANTIDADE	APURAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO CONTRATADO REAJUSTADO E O PREÇO SOLICITADO VIDE LEGENDA (B)			
			A	B	C	D	E	F = (D+E)*G	G	H = (F+G)/0,0001%*F	I = ARRED(2)	J	K = (J+I)/100	L	M	N	O					P	Q = P/Q	R = (R-P)*P
2007-870A	CORDALHA EM AÇO GALVANIZADO 3/8" EM COM 7 FIOS	m	RS	31,83	11,630000%	RS	35,53	4,90%	RS	37,15	RS	37,15	RS	37,15	RS	0,63	Shap	set-22	CPU	111,55	111,55	100,00%	RS	214,76
2007-870B	RE-BAI-3/8" COM 3 CLIPS A CADA 3M PARA ABOMENIA 5-10MM	m	RS	10,05	11,630000%	RS	11,99	1,94%	RS	12,43	RS	12,43	RS	12,43	RS	0,38	Shap	set-22	CPU	47,73	47,73	100,00%	RS	817,35
2007-870C	EQUIPAMENTOS	UN	RS	22,81	11,630000%	RS	25,37	1,12%	RS	26,74	RS	26,74	RS	26,74	RS	2,93	Shap	set-22	CPU	12,00	12,00	100,00%	RS	26,19
2007-870D	CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT BOLT EM LIGA DE COBRE 50mm	UN	RS	17,83	11,630000%	RS	19,89	1,18%	RS	20,69	RS	20,69	RS	20,69	RS	2,06	Shap	set-22	CPU	3,00	3,00	100,00%	RS	5,53
2007-870E	CAIXA DE ENLACE TIPO SPLIT BOLT EM LIGA DE COBRE 70mm	UN	RS	197,34	11,630000%	RS	220,39	1,16%	RS	230,35	RS	230,35	RS	230,35	RS	3,05	Shap	set-22	CPU	1,00	1,00	100,00%	RS	-
2007-870F	CONECTOR ESTRUTURAL COM REGULAGEM (ATERRISSERT)	UN	RS	28,01	11,630000%	RS	31,27	1,19%	RS	32,70	RS	32,70	RS	32,70	RS	3,69	Shap	set-22	CPU	7,08	7,08	100,00%	RS	-
2007-870G	CONECTOR TIPO SPLIT BOLT 3/8" PARA MANGIFRATORES	UN	RS	10,89	11,630000%	RS	11,63	0,68%	RS	12,48	RS	12,48	RS	12,48	RS	0,59	Shap	set-22	CPU	8,00	8,00	100,00%	RS	132,58
2007-870H	CONECTOR TIPO SPLIT BOLT 3/8" PARA MANGIFRATORES	UN	RS	3,76	11,630000%	RS	4,39	1,69%	RS	4,39	RS	4,39	RS	4,39	RS	0,63	Shap	set-22	CPU	99,00	99,00	100,00%	RS	26,77
ED-1840	CABO DE ALUMÍNIO SEM ALMA 20 AWG 3 FIOS 50MM PARA ELEMENTOS DE CAPACIDADE DE CONTATOR (BSPDA) INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR	M	RS	17,90	11,630000%	RS	19,38	0,83%	RS	20,69	RS	20,69	RS	20,69	RS	1,23	Shap	jun-22	CPU	1,00	1,00	100,00%	RS	1,17
SF04-PAR-005	PARAFUSO DE FENDA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA DE 1/2"	UN	RS	0,43	11,630000%	RS	0,48	1,16%	RS	0,50	RS	0,50	RS	0,50	RS	0,07	Shap	jun-22	CPU	156,00	156,00	100,00%	RS	-
CPU-SFD-010	BIFORTE GUIA REFORÇADO ALTURA DE 30 CM COM ROLDANA EM POLIPROPILENO TEL. 280 OU SIMILAR (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA ORSE 108/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	RS	15,81	11,630000%	RS	17,76	1,21%	RS	18,57	RS	18,57	RS	18,57	RS	2,48	Shap	set-22	CPU	76,00	76,00	100,00%	RS	-
80365	TUBULAÇÃO	m	RS	15,91	11,630000%	RS	17,76	1,14%	RS	18,57	RS	18,57	RS	18,57	RS	1,66	Shap	set-22	CPU Sinalico pag 324	0,64	0,64	100,00%	RS	1,32
80366	TUBO PVC SODAVEL DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	m	RS	19,09	11,630000%	RS	21,31	1,18%	RS	22,26	RS	22,26	RS	22,26	RS	2,48	Shap	set-22	CPU Sinalico pag 324	114,25	114,25	100,00%	RS	407,54
80367	TUBO PVC SODAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	m	RS	21,64	11,630000%	RS	24,16	1,15%	RS	25,26	RS	25,26	RS	25,26	RS	2,62	Shap	set-22	CPU Sinalico pag 324	196,53	196,53	100,00%	RS	941,41
80368	TUBO PVC SODAVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	m	RS	5,72	11,630000%	RS	6,39	1,11%	RS	6,68	RS	6,68	RS	6,68	RS	0,87	Shap	set-22	CPU Sinalico pag 350	4,20	4,20	100,00%	RS	2,73
80369	JELOHO 90 GRAUS, PVC, SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	un	RS	6,35	11,630000%	RS	7,10	1,12%	RS	7,42	RS	7,42	RS	7,42	RS	1,07	Shap	set-22	CPU Sinalico pag 350	115,00	115,00	100,00%	RS	98,71
80370	JELOHO 90 GRAUS, PVC, SODAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	un	RS	10,18	11,630000%	RS	11,36	1,16%	RS	11,88	RS	11,88	RS	11,88	RS	1,64	Shap	set-22	CPU Sinalico pag 351	26,05	26,05	100,00%	RS	45,87
80371	JELOHO 90 GRAUS, PVC, SODAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	un	RS	8,27	11,630000%	RS	9,23	1,12%	RS	9,65	RS	9,65	RS	9,65	RS	1,38	Shap	set-22	CPU Sinalico pag 351	2,00	2,00	100,00%	RS	2,69
80372	JELOHO 45 GRAUS, PVC, SODAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	un	RS	13,36	11,630000%	RS	14,81	1,11%	RS	15,60	RS	15,60	RS	15,60	RS	1,24	Shap	set-22	CPU Sinalico pag 351	7,00	7,00	100,00%	RS	20,41
80373	JELOHO 45 GRAUS COM BUCHA DE LATA, PVC, SODAVEL, DN 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	un	RS	15,27	11,630000%	RS	17,05	1,18%	RS	17,82	RS	17,82	RS	17,82	RS	2,06	Shap	set-22	CPU Sinalico pag 351	1,00	1,00	100,00%	RS	3,54
80374	JELOHO 45 GRAUS COM BUCHA DE LATA, PVC, SODAVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	un	RS	15,81	11,630000%	RS	17,76	1,12%	RS	18,57	RS	18,57	RS	18,57	RS	2,19	Shap	set-22	CPU Sinalico pag 351	3,00	3,00	100,00%	RS	9,09
80375	JELOHO 45 GRAUS, PVC, SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	un	RS	10,18	11,630000%	RS	11,36	1,12%	RS	11,88	RS	11,88	RS	11,88	RS	1,66	Shap	set-22	CPU Sinalico pag 353	22,00	22,00	100,00%	RS	30,39
80376	JELOHO 45 GRAUS, PVC, SODAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	un	RS	10,18	11,630000%	RS	11,36	1,12%	RS	11,88	RS	11,88	RS	11,88	RS	1,66	Shap	set-22	CPU Sinalico pag 353	3,00	3,00	100,00%	RS	12,79
80377	JELOHO 45 GRAUS, PVC, SODAVEL, DN 32MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	un	RS	15,09	11,630000%	RS	16,64	1,10%	RS	17,38	RS	17,38	RS	17,38	RS	1,89	Shap	set-22	CPU Sinalico pag 353	1,00	1,00	100,00%	RS	3,48
80378	JELOHO 45 GRAUS, PVC, SODAVEL, DN 32MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	un	RS	15,27	11,630000%	RS	16,64	1,04%	RS	17,38	RS	17,38	RS	17,38	RS	1,91	Shap	set-22	CPU Sinalico pag 356	9,00	9,00	100,00%	RS	59,87





**ANEXO SOLICITAÇÃO DE REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO**

Número do Contrato	086/2022
Objeto do Contrato	Construção da Sede do Parque Municipal da Estação Ecológica do Cruzeiro
Nome da Contratada	BR Leão Construtora Ltda - EPP
CNPJ da Contratada	19.447.569/0001-28
Sec. Mun. de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	Denise Coelho de Almeida
Í-zero do Encargamento do Contrato	mar/21
Datadase do Pedido de Reequilíbrio	set/22

CPY: 01/11/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO	% REAJUSTE DO CONTRATO ATÉ O MOMENTO ATUAL	F = (D+E) x D	REAJUSTE UNITÁRIO CONTRATADO + REAJUSTE	70% DO LOR	PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO + REAJUSTE + O LIMITE DE 70% DO LOR	PREÇO SOLICITADO	ANÁLISE DO PRIMEIRO GATILHO, SE FOR O QUE FORNECE O VALOR DE REFERÊNCIA OU PREÇOS COLOCAR Nº, TR OU CPU	BASE DE DESENLIBRO (NOTA FISCAL, TABELA DE REFERÊNCIA OU PREÇOS COLOCAR Nº, TR OU CPU)	DATASE DA IDENTIFICAÇÃO DESENLIBRO (DIAMETRO, QUANTIDADE, DATA)	INFORMAÇÃO DA(S) FALHA(S)	QUANTIDADE CONTRATADA + ADITIVO	SALDO EM QUANTIDADE REAJUSTADA (MEDIADA ENTRE ANTERIOR À DATA DO OFÍCIO) PERÍODO 1504 # 1465	SALDOEM % A MEDIDA DO PERÍODO 1504 # 1465	DIFERENÇA ENTRE O PREÇO CONTRATADO E O PREÇO SOLICITADO + SALDO EM QUANTIDADE
A	TUBO PVC - SÉRIE R - ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUA PLUVIAIS. AF 122014	M	R\$ 82,75	11,630000%	R\$ 92,37	R\$ 96,59	4,58%	R\$ 96,59	R\$ 107,70	11,50	5x4x1	set-22	CPU Snelteco pag 326	38,56	38,56	100,00%	R\$ 591,02
86029	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE B, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PAINEL DE ENCAMINHAMENTO. AF 122014	UN	R\$ 44,26	11,630000%	R\$ 48,74	R\$ 52,01	4,58%	R\$ 52,01	R\$ 72,41	39,23	5x4x1	set-22	CPU Snelteco pag 329	17,00	17,00	100,00%	R\$ 316,39
89990	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUA PLUVIAIS. AF 122014	UN	R\$ 129,86	11,630000%	R\$ 144,96	R\$ 151,50	4,58%	R\$ 151,50	R\$ 202,71	33,73	3x4x4	set-22	CPU Snelteco pag 364	3,00	3,00	100,00%	R\$ 123,25
2007-HID-CXS-250	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVEMBRAS (80X20X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE EFICAZAÇÃO, REATERRO E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	R\$ 700,26	11,630000%	R\$ 781,70	R\$ 817,41	4,58%	R\$ 817,41	R\$ 1.096,92	34,19	5x4x4	jun-22	CPU HIO-CXS-250 pag 276	1,00	1,00	100,00%	R\$ 315,22
2003-HID-CXS-250	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVEMBRAS (80X20X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE EFICAZAÇÃO, REATERRO E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	R\$ 509,28	11,630000%	R\$ 568,51	R\$ 594,48	4,58%	R\$ 594,48	R\$ 797,07	34,00	5x4x4	jun-22	CPU HIO-CXS-250 pag 276	5,00	5,00	100,00%	R\$ 1.143,76
2007-HID-PAL-250	HALO SEMI-HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI - D = 100 MM	UN	R\$ 46,20	11,630000%	R\$ 46,90	R\$ 48,04	4,58%	R\$ 48,04	R\$ 48,21	1,09	5x4x4	jun-22	CPU ED-49932 pag 748	5,00	5,00	100,00%	R\$ -
ED-1470	QUADRA PARA ORÇAMENTO EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADO EM FÓRMAS, INCLUSIVE EFICAZAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	R\$ 44,56	11,630000%	R\$ 48,74	R\$ 52,01	4,58%	R\$ 52,01	R\$ 61,27	17,81	3x4x4	jun-22	Preços_SETOR_14 - set - pag 231	137,50	137,50	100,00%	R\$ 1.266,14
2007-GER-GBR-005	GRELHA EM CANTONEIRA DE AÇO S235 X 80 X 10 E FERRO DE 107	M	R\$ 80,12	11,630000%	R\$ 89,48	R\$ 104,03	4,58%	R\$ 104,03	R\$ 107,81	3,45	3x4x4	set-22	CPU	137,56	137,56	100,00%	R\$ 1.118,46
2007-ORE-001	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVEMBRAS COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,40X0,80X0,40 M PARA CAIXA DE DRENAGEM, HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVEMBRAS COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,40X0,80X0,40 M PARA REDE DE DRENAGEM	UN	R\$ 254,64	11,630000%	R\$ 284,25	R\$ 297,24	4,58%	R\$ 297,24	R\$ 327,63	10,02	3x4x4	set-22	CPU	1,00	1,00	100,00%	R\$ 42,79
2007-ORE-002	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVEMBRAS COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,40X0,80X0,40 M PARA REDE DE DRENAGEM	UN	R\$ 279,17	11,630000%	R\$ 285,82	R\$ 297,51	4,58%	R\$ 297,51	R\$ 294,78	10,20	3x4x4	set-22	CPU	4,00	4,00	100,00%	R\$ 156,84
2007-ORE-003	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVEMBRAS COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,40X0,80X0,40 M PARA REDE DE DRENAGEM	UN	R\$ 306,72	11,630000%	R\$ 342,30	R\$ 358,03	4,58%	R\$ 358,03	R\$ 371,41	9,32	3x4x4	set-22	CPU	1,00	1,00	100,00%	R\$ 49,02
86677	LUBRIFICANTE, TIPO SAE 15W-40, PARA MOTORES DIESEL, EM LATA DE 200 LITROS	UN	R\$ 70,97	11,630000%	R\$ 79,89	R\$ 85,49	4,58%	R\$ 85,49	R\$ 110,57	34,04	3x4x4	set-22	CPU Snelteco pag 370	3,00	3,00	100,00%	R\$ 96,05
93358	ESCALAÇÃO DE ALUMINIO, TIPO VILA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,20 M, AF 082018	m²	R\$ 59,22	11,630000%	R\$ 66,44	R\$ 69,44	4,58%	R\$ 69,44	R\$ 90,55	1,87	3x4x4	set-22	CPU Snelteco pag 528	41,26	41,26	100,00%	R\$ 153,00
86695	REATERRO MANUAL, APLICADO COM SOQUETE AF - 10x2017	m³	R\$ 35,64	11,630000%	R\$ 39,76	R\$ 41,60	4,58%	R\$ 41,60	R\$ 42,30	1,69	3x4x4	set-22	CPU Snelteco pag 324	40,26	40,26	100,00%	R\$ 104,80
74010001	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE E BARRILETE E PA CARREGADORA SOBRE PNEUS 12R 16, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,3 M³, PESO OPERACIONAL 11932 KG	m³	R\$ 1,90	11,630000%	R\$ 2,12	R\$ 2,22	4,58%	R\$ 2,22	R\$ 3,05	37,17	CPU	set-22	CPU	1,27	1,27	100,00%	R\$ 1,17
93714	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 AXES, EM VAZÃO URBANA, INCLUSIVE DUTY E 20 KM (JORNADA: 8:00:00) AF 012018	m³	R\$ 2,16	11,630000%	R\$ 2,41	R\$ 2,52	4,58%	R\$ 2,52	R\$ 3,44	36,41	3x4x4	set-22	CPU Snelteco pag 576	8,31	8,31	100,00%	R\$ 6,54
93714	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO																
93714	SISTEMA DE HIDRANTES																
93267	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), COMEÇAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	M	R\$ 89,12	11,630000%	R\$ 99,46	R\$ 104,03	4,58%	R\$ 104,03	R\$ 144,34	36,74	3x4x4	set-22	CPU Snelteco pag 333	107,60	107,60	100,00%	R\$ 4.025,91
93263	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), COMEÇAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMODAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	UN	R\$ 112,13	11,630000%	R\$ 124,75	R\$ 130,72	4,58%	R\$ 130,72	R\$ 181,30	18,02	3x4x4	set-22	CPU Snelteco pag 389	12,00	12,00	100,00%	R\$ 307,27
93263	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), COMEÇAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMODAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	UN	R\$ 112,13	11,630000%	R\$ 124,75	R\$ 130,72	4,58%	R\$ 130,72	R\$ 181,30	18,02	3x4x4	set-22	CPU Snelteco pag 389	2,00	2,00	100,00%	R\$ 61,21
93263	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), COMEÇAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMODAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	UN	R\$ 158,15	11,630000%	R\$ 177,06	R\$ 185,77	4,58%	R\$ 185,77	R\$ 219,80	18,21	3x4x4	set-22	CPU Snelteco pag 389	8,00	8,00	100,00%	R\$ 335,54

<b>ANEXO SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO DE CONTRATO</b>		<b>Nº 001</b>
Número do Contrato	1068/2022	
Objeto do Contrato	Constituição da Sede do Parque Municipal da Estância Ecológica do Crazeiro	
Nome da Contratada	BR Leão Construtora Ltda - EPP	
CNPJ da Contratada	19.447.569/0001-28	
Soc. Min. (fr. Ambiente e Desenvolvimento Sustentável)	Denise Coelho de Almeida	
Local do Oramento do Contrato	RM/21	
Data base do Pedido de Reequilíbrio	set/22	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO (A 0,01%)			E	F = (D+E)/2	G	H = F*(1+0,0015)*F	I = ARRED(2)	J	PREÇO UNITÁRIO SOLICITADO NO REEQUILÍBRIO				K = (J/I)*100	L	M	N	O	P	Q = P/O	R = (J/I)*P
			PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO	PREÇO UNITÁRIO ATUAL	% REAJUSTE ATÉ A MEDIÇÃO ATUAL							70% DO LOR	PREÇO UNITÁRIO COM AJUSTE DE 70% DO LOR	PREÇO UNITÁRIO COM AJUSTE DE 70% DO LOR	ANÁLISE DO PREÇO SOLICITADO								
A	REGISTRO DE GAVETA BRUNO, LATAO, ROSCÁVEL, 3 1/2, INSTALADO EM ALGUM LOCAL DE LATAO, PARA O RESERVAÇÃO DE FIBRIFICADOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 26/2018	UN	R\$ 337,39	11,630000%	R\$ 376,63	4,58%	R\$ 393,83	R\$ 393,83	R\$ 393,83	R\$ 451,96	14,77	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	CPU Similões pag 406	2,06	2,06	100,00%	R\$ 190,71	
94499	REGISTRO DE GAVETA BRUNO, LATAO, ROSCÁVEL, 3 1/2, INSTALADO EM ALGUM LOCAL DE LATAO, PARA O RESERVAÇÃO DE FIBRIFICADOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 26/2018	UN	R\$ 73,84	11,630000%	R\$ 82,43	4,58%	R\$ 89,19	R\$ 89,19	R\$ 89,19	R\$ 101,13	17,33	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	CPU Similões pag 380	2,00	2,00	100,00%	R\$ 31,40	
92346	REGISTRO DE GAVETA BRUNO, LATAO, ROSCÁVEL, 3 1/2, INSTALADO EM ALGUM LOCAL DE LATAO, PARA O RESERVAÇÃO DE FIBRIFICADOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 26/2018	UN	R\$ 337,39	11,630000%	R\$ 376,63	4,58%	R\$ 393,83	R\$ 393,83	R\$ 393,83	R\$ 451,96	14,77	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	CPU Similões pag 406	1,00	1,00	100,00%	R\$ 75,35	
94499	REGISTRO DE GAVETA BRUNO, LATAO, ROSCÁVEL, 3 1/2, INSTALADO EM ALGUM LOCAL DE LATAO, PARA O RESERVAÇÃO DE FIBRIFICADOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 26/2018	UN	R\$ 740,77	11,630000%	R\$ 826,02	4,58%	R\$ 884,78	R\$ 884,78	R\$ 884,78	R\$ 994,35	4,59	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	CPU	1,00	1,00	100,00%	R\$ 17,43	
HID-005	HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA	UN	R\$ 1.243,82	11,630000%	R\$ 1.384,40	4,58%	R\$ 1.461,80	R\$ 1.461,80	R\$ 1.461,80	R\$ 1.642,50	33,79	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	CPU Similões pag 315	3,00	3,00	100,00%	R\$ 1.667,86	
96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 60X60X120CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 1/2" X 1 1/2" E ESQUICHÊ EM LATAO 1 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. N.º 0620017	UN	R\$ 1.032,27	11,630000%	R\$ 1.208,08	4,58%	R\$ 1.283,27	R\$ 1.283,27	R\$ 1.283,27	R\$ 1.154,58	5,25	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	CPU	3,00	3,00	100,00%	R\$ -	
2007-INC-BOM-015	ESCALA DE 3,4 95 PSI	UN	R\$ 394,89	11,630000%	R\$ 440,59	4,58%	R\$ 460,72	R\$ 460,72	R\$ 460,72	R\$ 426,01	7,10	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	CPU	1,00	1,00	100,00%	R\$ -	
2007-INC-BOM-016	ESCALA DE 3,4 95 PSI	UN	R\$ 79,39	11,630000%	R\$ 88,27	4,58%	R\$ 95,17	R\$ 95,17	R\$ 95,17	R\$ 82,39	7,03	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	CPU	1,00	1,00	100,00%	R\$ -	
2007-INC-MAN-020	MANGOTE TORO WILLY, 1/2", 2 1/2", ESCALA DE LITURA DE 8 A 100 PSI	UN	R\$ 541,30	11,630000%	R\$ 604,25	4,58%	R\$ 631,88	R\$ 631,88	R\$ 631,88	R\$ 601,57	4,79	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	CPU	1,00	1,00	100,00%	R\$ -	
2007-INC-BOM-010	CONTROLE DE FORÇA PARA MOTOR DE 15 CV, 220V, TRIFÁSICO, CONTROLE DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE PRESSOSTATO E SAÍDA PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO	UN	R\$ 8.785,08	11,630000%	R\$ 9.808,78	4,58%	R\$ 10.254,76	R\$ 10.254,76	R\$ 10.254,76	R\$ 11.668,02	15,09	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	CPU	1,00	1,00	100,00%	R\$ 2.093,83	
2007-PCI-001	BOMBA EM REDE DE HIDRANTES 15m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 190,94	11,630000%	R\$ 213,19	4,58%	R\$ 222,83	R\$ 222,83	R\$ 222,83	R\$ 271,18	21,65	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	CPU Similões pag 315	9,00	9,00	100,00%	R\$ 522,03	
93357	EXTINTOR INCÊNDIO TIPO QUÍMICO BKG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	R\$ 35,64	11,630000%	R\$ 39,78	4,58%	R\$ 41,60	R\$ 41,60	R\$ 41,60	R\$ 38,79	11,77	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	CPU Similões pag 253	23,00	23,00	100,00%	R\$ -	
10199	EXTINTOR INCÊNDIO TIPO QUÍMICO BKG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	R\$ 60,89	11,630000%	R\$ 67,90	4,58%	R\$ 71,74	R\$ 71,74	R\$ 71,74	R\$ 68,74	5,80	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	CPU	1,00	1,00	100,00%	R\$ -	
97599	EXTINTOR INCÊNDIO TIPO QUÍMICO BKG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	R\$ 133,88	11,630000%	R\$ 149,23	4,58%	R\$ 156,04	R\$ 156,04	R\$ 156,04	R\$ 146,53	9,04	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	CPU	1,00	1,00	100,00%	R\$ -	
2007-INC-BOM-020	SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V	un	R\$ 31,83	11,630000%	R\$ 35,53	4,58%	R\$ 37,15	R\$ 37,15	R\$ 37,15	R\$ 34,57	6,55	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	CPU	1,00	1,00	100,00%	R\$ -	
2007-INC-ACH-005	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	un	R\$ 19,73	11,630000%	R\$ 22,02	4,58%	R\$ 23,03	R\$ 23,03	R\$ 23,03	R\$ 21,25	8,08	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	CPU	7,00	7,00	100,00%	R\$ 7,16	
2007-INC-ACH-005	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	un	R\$ 19,73	11,630000%	R\$ 22,02	4,58%	R\$ 23,03	R\$ 23,03	R\$ 23,03	R\$ 21,25	8,08	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	CPU	2,00	2,00	100,00%	R\$ 2,12	
2007-INC-ACH-005	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	un	R\$ 19,73	11,630000%	R\$ 22,02	4,58%	R\$ 23,03	R\$ 23,03	R\$ 23,03	R\$ 21,25	8,08	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	CPU	1,00	1,00	100,00%	R\$ 1,33	
2007-INC-ACH-005	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	un	R\$ 19,73	11,630000%	R\$ 22,02	4,58%	R\$ 23,03	R\$ 23,03	R\$ 23,03	R\$ 21,25	8,08	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	CPU	11,00	11,00	100,00%	R\$ 30,89	
2007-INC-ACH-005	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	un	R\$ 19,73	11,630000%	R\$ 22,02	4,58%	R\$ 23,03	R\$ 23,03	R\$ 23,03	R\$ 21,25	8,08	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	CPU	12,00	12,00	100,00%	R\$ 35,17	
2007-INC-ACH-005	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	un	R\$ 19,73	11,630000%	R\$ 22,02	4,58%	R\$ 23,03	R\$ 23,03	R\$ 23,03	R\$ 21,25	8,08	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	CPU	3,00	3,00	100,00%	R\$ 7,89	
2007-INC-ACH-005	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	un	R\$ 72,57	11,630000%	R\$ 81,01	4,58%	R\$ 84,71	R\$ 84,71	R\$ 84,71	R\$ 82,02	3,10	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	CPU	4,00	4,00	100,00%	R\$ -	
2007-INC-ACH-005	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	un	R\$ 86,57	11,630000%	R\$ 96,04	4,58%	R\$ 101,05	R\$ 101,05	R\$ 101,05	R\$ 97,08	3,33	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	CPU	2,00	2,00	100,00%	R\$ -	
2007-INC-ACH-005	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	un	R\$ 50,92	11,630000%	R\$ 56,84	4,58%	R\$ 59,44	R\$ 59,44	R\$ 59,44	R\$ 60,55	1,87	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	CPU Similões pag 315	44,56	44,56	100,00%	R\$ 165,35	
93356	EXTINTOR INCÊNDIO TIPO QUÍMICO BKG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	R\$ 35,64	11,630000%	R\$ 39,78	4,58%	R\$ 41,60	R\$ 41,60	R\$ 41,60	R\$ 38,79	11,77	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	CPU Similões pag 253	44,29	44,29	100,00%	R\$ 115,29	
96995	EXTINTOR INCÊNDIO TIPO QUÍMICO BKG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	R\$ 35,64	11,630000%	R\$ 39,78	4,58%	R\$ 41,60	R\$ 41,60	R\$ 41,60	R\$ 38,79	11,77	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	54-22	CPU Similões pag 253	44,29	44,29	100,00%	R\$ 115,29	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA**  
SECRETARIA  
DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

CI- Comunicação Interna

Nº

138

28/04/2023

**De:** Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

**Para:** Procuradoria Geral do Município

**Assunto:** Terceiro Termo Aditivo (Reequilíbrio)

Seja o Contrato 068/2022, que trata da construção da sede do Parque Municipal da Estância Ecológica do Cruzeiro, executado pela BR LEÃO CONSTRUTORA LTDA - EPP;

Considerando que a base para o cálculo do reequilíbrio econômico financeiro foi em relação ao saldo remanescente de quantitativos da Segunda Medição onde na verdade deveria ser considerado o saldo da Quarta Medição uma vez que a data do protocolo do pedido de reequilíbrio é posterior a segunda e terceira Medição;

Em face deste contexto, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente apresenta análise **retificada** do reequilíbrio proposto;

O valor total apurado para o reequilíbrio é de R\$ 394.557,83 (trezentos e noventa e quatro mil quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos), correspondente a um incremento de 15,39% em relação ao valor atualizado do contrato, fazendo com que o mesmo fique em R\$ 2.958.597,71 (dois milhões novecentos e cinquenta e oito mil quinhentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos);

Sendo assim a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável solicita que seja elaborado a **retificação** do terceiro termo aditivo.

Anexo:

Planilhas de cálculo do valor do reequilíbrio retificado, em consonância com a Instrução Normativa Nº 004/2021.

Atenciosamente,

  
**Alenn Luiz Bispo**  
Engenheiro Civil

  
**Franz Müller**  
Coordenador de Licenciamento Ambiental

  
**Denise Coelho de Almeida**  
Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Local de entrega: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Recebido em ...../...../2023

Nome Completo  
ou Carimbo: \_\_\_\_\_

